

**Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги буюртмачилигида Инвестиция дастурларида молиялаштириладиган объектларнинг рўйхатини, лойиҳанинг қиймати ва ижроси тўғрисида  
МАЪЛУМОТ**

01.10.2021 йил

млн.сўм

Т/р	Объект номи ва манзили	Амалга ошириш мuddати	Ўлчов бирлиги	Лойиҳа қуввати	2021 йилги Лимит	Объект қиймати	2021 йил ҚМИ бажариш режаси	Ўзлаштирилди				Молиялаштирилди				Фойдала нишга топширилиши	Пудратчи ташкилот	Изоҳ
								Қурилиш бошидан		2021 йил		Қурилиш бошидан		2021 йил				
								млн. сўм	(%)	млн. сўм	(%)	млн. сўм	(%)	млн. сўм	(%)			
	<b>Жами</b>				269 031,6	329 527,4	253 795,1	274 065,2	83%	166 353,3	66%	303 028,7	92%	217 976,2	81%			
	Шу жумладан																	
	<b>Йилдан йилга ўтувчи объектлар бўйича</b>				<b>36 519,3</b>	<b>145 642,3</b>	<b>38 441,4</b>	<b>138 250,3</b>	<b>95%</b>	<b>30 538,4</b>	<b>79%</b>	<b>131 902,5</b>	<b>91%</b>	<b>30 542,0</b>	<b>79%</b>			
1	Ислон Каримов номидаги Тошкент давлат техника университетининг Талабалар шаҳарчаси кўчасида жойлашган 1807 ўринли бош ўқув биносини реконструкция қилиш	2019-2021 йй.	ўқ.ўрин	1807	32 000,0	86 185,7	33 684,2	78 793,7	91%	25 991,7	77%	75 218,7	87%	26 022,6	77%	IV чорак	"ВITI PRODUCTION" МЧЖ	Қурилиш ишлари олиб борилмоқда
2	"Аджу" университети Тошкент филиали Яшнобод тумани Асалобод кўчаси 113-уйда жойлашган ўқув биноларини реконструкция қилиш (Яшнобод қурилиш касб-хўнара коллежи)	2019-2021 йй.	ўқ.ўрин	860	2 919,3	48 396,8	3 073,0	48 396,8	100%	2 967,7	97%	46 077,0	95%	2 919,3	95%	II чорак	"Қўчма механизация-лашган корхона" МЧЖ	Объект фойдаланишга топширилди
3	"Вебстер" университетининг Тошкент филиали Спорт зал қуриш	2020-2021 йй.	объект	1	1 600,0	11 059,7	1 684,2	11 059,7	100%	1 578,9	94%	10 606,7	96%	1 600,0	95%	I чорак	"Қўчма механизация-лашган корхона" МЧЖ	Объект фойдаланишга топширилди
	<b>Янгидан бошланадиган объектлар бўйича</b>				<b>216 198,0</b>	<b>182 178,0</b>	<b>215 353,7</b>	<b>134 107,8</b>	<b>74%</b>	<b>134 107,8</b>	<b>62%</b>	<b>171 126,2</b>	<b>94%</b>	<b>171 126,2</b>	<b>79%</b>			
4	Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти Қарши филиали Қарши шаҳри Хонобод кўчаси 19-уйда жойлашган талабалар турар жойини реконструкция қилиш	2021 йй.	ётоқ.жой	200	7 098,0	7 088,1	7 088,1	7 088,1	100%	7 088,1	100%	6 668,3	94%	6 668,3	94%	III чорак	"NASAF PROFISERVIS" МЧЖ	Объект фойдаланишга топширилди
5	Самарқанд давлат университетининг Денов тадбиркорлик ва педагогика институти Денов шаҳри Р.Узоқова кўчаси 1-уйда жойлашган ўқув биноси ва қўшимча маъруза заллари қуриш билан реконструкция қилиш	2021-2022 йй.	ўқ.ўрин	1 200	15 000,0	34 922,0	15 068,4	7 629,9	51%	7 629,9	51%	7 678,4	22%	7 678,4	51%	2022 йил июл	"Термиз Тезкор Қурилиш" ИТҚТ	Қурилиш ишлари олиб борилмоқда
6	Самарқанд давлат университетининг Денов тадбиркорлик ва педагогика институти Талабалар ётоқхонасини қуриш	2021-2022 йй.	ётоқ.жой	450	10 000,0	26 328,1	10 088,7	6 569,2	65%	6 569,2	65%	5 655,6	21%	5 655,6	56%	2022 йил июл	"Термиз Тезкор Қурилиш" ИТҚТ	Қурилиш ишлари олиб борилмоқда
7	Тошкент кимё технологиялари институти Янгиер филиали ўқув биносини реконструкция қилиш (Янгиер қурилиш ва коммунал касб-хўнара коллежи)	2021 йй.	ўқ.ўрин	750	15 000,0	23 202,7	23 202,7	15 511,8	67%	15 511,8	67%	14 517,7	63%	14 517,7	63%	III чорак	"Сирдарё универсал қурилиш" МЧЖ	Қурилиш ишлари олиб борилмоқда (қўшимча лимит ажратилмаган)
8	Тошкент давлат шарқшунослик университети Янги 9 қаватли ўқув биносини қуриш	2021 йй.	ўқ.ўрин	1 000	44 000,0	46 562,3	46 778,3	11 573,1	25%	11 573,1	25%	20 782,7	45%	20 782,7	44%	IV чорак	"Трест-7" МЧЖ	Қурилиш ишлари олиб борилмоқда

Т/р	Объект номи ва манзили	Амалга ошириш муддати	Ўлчов бирлиги	Лойиҳа қуввати	2021 йилги Лимит	Объект қиймати	2021 йил ҚМИ бажариш режаси	Ўзлаштирилди				Молиялаштирилди				Фойдала нишга топширилиши	Пудратчи ташкилот	Изоҳ
								Қурилиш бошидан		2021 йил		Қурилиш бошидан		2021 йил				
								млн. сўм	(%)	млн. сўм	(%)	млн. сўм	(%)	млн. сўм	(%)			
9	Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти 2-сон талабалар турар жойини капитал таъмирлаш	2021 й.	ётоқ,жой	200	15 000,0	15 924,9	15 924,9	3 200,5	20%	3 200,5	20%	9 643,8	61%	9 643,8	61%	IV чорак	"BITI PRODUCTION" МЧЖ	Қурилиш ишлари олиб борилмоқда
10	Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети Тошкент шаҳридаги Мустақиллик шох кўчаси 54-ўйда жойлашган ўқув биносини (А бино) реконструкция қилиш	2021 й.	ўқ.ўрин	850	28 100,0	28 149,9	28 149,9	19 427,2	69%	19 427,2	69%	26 742,4	95%	26 742,4	95%	IV чорак	"VIRA-UNISTROY" МЧЖ	Қурилиш ишлари олиб борилмоқда
11	Янги Ўзбекистон университети талабалар турар жойининг 5 ва 6-қаватлари, бинонинг кириш қисмлари (галереялар, холл, зиналари, лифтлар), муҳандислик-коммуникация тизимлари, санитария-гигиена хоналари, фасад қисмини мукамал таъмирлаш	2021 й.	объект	1	26 600,0	28 000,0	26 586,3	95%	26 586,3	95%	26 225,0	99%	26 225,0	99%	IV чорак	"VIRA-UNISTROY" МЧЖ	Қурилиш ишлари лойиҳа билан биргаликда олиб борилмоқда	
12	Янги Ўзбекистон университети "Б" ўқув корпуси, кутубхона биноси ва "Г" ўқув корпусининг фасад ва том қисмлари, спорт залини мукамал таъмирлаш	2021 й.	объект	1	41 400,0	26 315,8	29 294,2	111%	29 294,2	111%	41 020,4	99%	41 020,4	99%	IV чорак	"Gold Step Invest" МЧЖ	Қурилиш ишлари лойиҳа билан биргаликда олиб борилмоқда	
13	Янги Ўзбекистон университети "Б" корпуси 6-қаватини вақтинчалик таъмирлаш, ҳудудни ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш ишлари (ландшафт дизайни, кичик архитектура шакллари ўрнатиш), ташқи муҳандислик коммуникацияларини алмаштириш, трансформатор нимстанциясини қуриш, асосий кириш қисмидаги назорат ўтказиш пунктини кенгайтириш, спорт ва соғломлаштириш комплексининг фасад қисмини мукамал таъмирлаш	2021 й.	объект	1	14 000,0	14 736,8	7 227,4	49%	7 227,4	49%	12 191,8	87%	12 191,8	87%	IV чорак	"Trest-12" МЧЖ	Қурилиш ишлари лойиҳа билан биргаликда олиб борилмоқда	
<b>Аввалги йилларда бажарилган ишлар учун 95 % гача ва 5 % лик кредитор қарздорлик</b>					<b>16 314,3</b>	<b>1 707,2</b>	<b>1 707,2</b>	<b>1 707,2</b>				<b>16 308,0</b>						