

**Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги буюртмачилигида Инвестиция дастурларида молиялаштириладиган объектларнинг рўйхатини, лойиҳанинг қиймати ва ижроси тўғрисида
МАЪЛУМОТ**

01.07.2021 йил

млн.сўм

Т/р	Объект номи ва манзили	Амалга ошириш мuddати	Ўлчов бирлиги	Лойиҳа қуввати	2021 йилги Лимит	Объект қиймати	2021 йил ҚМИ бажариш режаси	Ўзлаштирилди				Молиялаштирилди				Фойдала нишга топширилиши	Пудратчи ташкилот	Изоҳ
								Қурилиш бошидан		2021 йил		Қурилиш бошидан		2021 йил				
								млн. сўм	(%)	млн. сўм	(%)	млн. сўм	(%)	млн. сўм	(%)			
	Жами		ўқ.ўрин	5 617	169 853,4	311 895,3	159 402,4	173 467,9	56%	65 756,0	41%	173 461,7	56%	86 237,3	51%			
		ётоқ.жой	650															
		объект	1															
	Шу жумладан																	
	Йилдан йилга ўтувчи объектлар бўйича				36 519,3	145 642,3	38 441,4	129 109,9	89%	21 398,0	56%	124 709,4	86%	23 348,9	61%			
1	Ислон Каримов номидаги Тошкент давлат техника университетининг Талабалар шаҳарчаси кўчасида жойлашган 1807 ўринли бош ўқув биносини реконструкция қилиш	2019-2021 йй.	ўқ.ўрин	1807	32 000,0	86 185,7	33 684,2	69 653,3	81%	16 851,3	50%	68 225,6	79%	19 029,5	56%	IV чорак	"BITI PRODUCTION" МЧЖ	Қурилиш ишлари олиб борилмоқда
2	"Аджу" университети Тошкент филиали Яшнобод тумани Асалобод кўчаси 113-уйда жойлашган ўқув биноларини реконструкция қилиш (Яшнобод қурилиш касб-хунар коллежи)	2019-2021 йй.	ўқ.ўрин	860	2 919,3	48 396,8	3 073,0	48 396,8	100%	2 967,7	97%	45 977,0	95%	2 819,3	92%	II чорак	"Кўчма механизация-лашган корхона" МЧЖ	Объект фойдаланишга топширилди
3	"Вебстер" университетининг Тошкент филиали Спорт зал қуриш	2020-2021 йй.	объект	1	1 600,0	11 059,7	1 684,2	11 059,7	100%	1 578,9	94%	10 506,8	95%	1 500,0	89%	I чорак	"Кўчма механизация-лашган корхона" МЧЖ	Объект фойдаланишга топширилди
	Янгидан бошланадиган объектлар бўйича				119 198,0	166 253,0	120 961,0	44 358,0	27%	44 358,0	37%	48 752,3	29%	48 752,3	40%			
4	Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти Қарши филиали Қарши шаҳри Хонобод кўчаси 19-уйда жойлашган талабалар турар жойини реконструкция қилиш	2021 йй.	ётоқ.жой	200	7 098,0	7 088,1	7 088,1	5 986,1	84%	5 986,1	84%	4 167,5	59%	4 167,5	59%	III чорак	"NASAF PROFI SERVIS" МЧЖ	Қурилиш ишлари олиб борилмоқда
5	Самарқанд давлат университетининг Денов тадбиркорлик ва педагогика институти Денов шаҳри Р.Узоқова кўчаси 1-уйда жойлашган ўқув биноси ва кўшимча маъруза заллари қуриш билан реконструкция қилиш	2021-2022 йй.	ўқ.ўрин	1 200	15 000,0	34 922,0	15 068,4	6 860,0	46%	6 860,0	46%	6 379,6	18%	6 379,6	42%	2022 йил июл	"Термиз Тезкор Қурилиш" ИТҚТ	Қурилиш ишлари олиб борилмоқда
6	Самарқанд давлат университетининг Денов тадбиркорлик ва педагогика институти Талабалар ётоқхонасини қуриш	2021-2022 йй.	ётоқ.жой	450	10 000,0	26 328,1	10 088,7	5 743,8	57%	5 743,8	57%	4 485,1	17%	4 485,1	44%	2022 йил июл	"Термиз Тезкор Қурилиш" ИТҚТ	Қурилиш ишлари олиб борилмоқда
7	Тошкент кимё технологиялари институти Янгигер филиали ўқув биносини реконструкция қилиш (Янгигер қурилиш ва коммунал касб-хунар коллежи)	2021 йй.	ўқ.ўрин	750	15 000,0	23 202,7	15 281,8	13 011,4	85%	13 011,4	85%	9 792,0	42%	9 792,0	64%	III чорак	"Сирдарё универсал қурилиш" МЧЖ	Қурилиш ишлари олиб борилмоқда
8	Тошкент давлат шарқшунослик университети Янги 9 қаватли ўқув биносини қуриш	2021 йй.	ўқ.ўрин	1 000	44 000,0	46 562,3	45 284,0	6 012,6	13%	6 012,6	13%	13 585,2	29%	13 585,2	30%	III чорак	"Трест-7" МЧЖ	Қурилиш ишлари олиб борилмоқда
9	Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети Тошкент шаҳридаги Мустақиллик шох кўчаси 54-уйда жойлашган ўқув биносини (А бино) реконструкция қилиш	2021 йй.	ўқ.ўрин	850	28 100,0	28 149,9	28 149,9	6 744,1	24%	6 744,1	24%	10 342,9	37%	10 342,9	37%	III чорак	"VIRA-UNISTROY" МЧЖ	Қурилиш ишлари олиб борилмоқда
	Аввалги йилларда бажарилган ишлар учун 95 % гача ва 5 % лик кредитор қарздорлик				14 136,1									14 136,1				